

**ग्रामिण दूरसञ्चार बिकास कोष परिचालन गरी सञ्चालित परियोजनाहरूको २०७८ साल पौष मसान्तसम्मको
प्रगति बिबरण**

१. भौतिक प्रगति:

१.१ ब्रोडव्याण्ड ईन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने परियोजना:

ग्रामिण दूरसञ्चार बिकास कोष परिचालन गरी ब्रोडव्याण्ड सेवा उपलब्ध गराउने १८ वटा प्याकेजहरू मध्ये १६ वटा प्याकेजहरू मार्फत ६५ जिल्लाहरूका तोकिए बमोजिमका स्थानहरूमा १००% तथा दुई प्याकेज मार्फत ९ जिल्लाहरूका तोकिए बमोजिमका स्थानहरूमा ५०% भन्दा बढी कार्य सम्पन्न भई सेवा सञ्चालनमा रहेको अवस्था छ। हालसम्म जडान कार्य सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेका Site हरुको बिबरण यस प्राधिकरणको Website मा रहेको लिङ्क <https://nta.gov.np/en/nta-rtdf-progress/> मा हेर्न सकिन्छ ।

सम्पन्न भएका परियोजनाहरू मध्ये हालसम्म ७ वटा परियोजनाको Monitoring तथा Verification को कार्य सम्पन्न भइसकेको, १ वटा परियोजनाको प्राधिकरणबाट नियुक्त परामर्शदाताहरूबाट Phase I अन्तर्गतको Monitoring तथा Verification को कार्य सम्पन्न भएको, ३ वटा परियोजनाहरूको Phase II अन्तर्गतको Monitoring तथा Verification को कार्य भइ प्रतिवेदन प्राप्त भएको, ३ परियोजनाको Phase III अन्तर्गतको Monitoring तथा Verification को कार्यको लागि परामर्शदातालाई कायदेशि जारी गरिएको छ ।

२०७८ पौष मसान्तसम्म उपरोक्त उल्लेखित ब्रोडव्याण्ड परियोजनाहरूको संक्षिप्त भौतिक प्रगति बिबरण यस प्रकार रहेको:

विवरण	स्थानिय निकायको कार्यालय	वडा कार्यालय	माध्यमिक विद्यालय	स्वास्थ्य संस्थाको संख्या	कुल
सम्झौता भएका १८ प्याकेजका साईट संख्या	७०२	५,९३३	५,२२५	४,१६९	१५,९८२

इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको	६९५	५,८२२	५,२१७	४,१६९	१५,९०३
जडान गर्न बाँकि संख्या	७	१११	८	०	७९
इन्टरनेट जडान सम्पन्न प्रतिशत (%)	९९।००	९८।१३	९९।८५	१००।००	९९।५१

१.२ मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्ग:

ग्रामिण दूरसञ्चार बिकास कोष परिचालन गरी सञ्चालित मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्गनिर्माण गर्ने कार्यलाई तीनवटा प्याकेजहरू मार्फत अगाडी बढाइएको छ ।

१. प्याकेज १ (प्रदेश नं. १, २ र बागमती प्रदेश): नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लि. संग २ वर्ष भित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएकोमा निजबाट हालसम्म १०७०.८७२ कि. मि. अप्टिकल फाईबर बिछ्याउने कार्य, २७ वटा DWDM System हरुको जडान भई Cluster 1 को सम्पूर्ण १३ साईटहरूको Migration सम्पन्न भइ Issues Resolution को कार्य भइरहेको र Cluster 2 को १३ मध्ये १० साईटहरूको Commissioning को कार्य सम्पन्न भएको र बाँकि ३ साईटहरूको Commissioning को कार्य रहेको । ४७ वटा Core Router Equipment हरुको जडान कार्य सम्पन्न भएको ।

२. प्याकेज २ (गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश): श्री युनाइटेड टेलिकम लि. ले २ वर्ष भित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएकोमा निजको सम्झौता बमोजिम कार्यको प्रगति शुन्य रहेको हुँदा आयोजना सम्पन्न हुनेमा प्राधिकरण विश्वस्त नभएकोले सम्झौताको म्याद थप नगर्ने निर्णय भएको । उक्त निर्णय बदर गर्नको लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको र सो विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट उक्त रिट निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म अवधी थप नगर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश भएको ।

३. प्याकेज ३ (कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश): नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लि. संग २ वर्ष भित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको छ । उक्त कार्यको लागि ADSS को सामान आपूर्ति भइ १०० कि.मि. ADSS जडान कार्य भइरहेको । High Capacity DWDM उपकरण अन्तर्गत २२ वटा स्थानहरूमा जडान सम्पन्न भइ १६ site हरुको Acceptance Test (AT) कार्य जारी रहेको र Core Router उपकरणको Factory Inspection सम्पन्न भई उपकरण आपूर्तिकर्ताको Warehouse मा आइपुगेको । साथै Microwave Transmission Network को LOA जारी भई सम्झौताको प्रक्रियामा रहेको तथा Optical Fiber Network(UG) Package १, २ & ३ को लागि LOI जारी भई पुनरावलोकनको प्रक्रियामा रहेको ।

उपरोक्त सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने परियोजनाहरूको संक्षिप्त भौतिक प्रगति विवरण यस प्रकार रहेको:

विवरण	प्याकेज १ (प्रदेश नं. १, २ र बागमती प्रदेश)	प्याकेज २ (गण्डकी प्रदेश ४ र लुम्बिनी प्रदेश)	प्याकेज ३ (कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश)
सम्झौता बमोजिम अप्टिकल फाइबरको दूरी (कि. मि.)	२,१७९*	२,१६०	१,९९२
हालसम्म सम्पन्न अप्टिकल फाइबरको दूरी (कि. मि.)	१,०७०.८७२	X	X
हालसम्मको अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्यको प्रगति (प्रतिशत)	४९.१४%	X	X
सम्झौता बमोजिम जडान गर्नुपर्ने उपकरण सम्बन्धी विवरण:			
१. DWDM System	२६(+२ जगेडा)	२१	२८
२. Core Router Equipment	४८	७३	५६

हालसम्म जडान गरिएको उपकरण सम्बन्धी विवरण:			
१. DWDM System	२७**	X	२२
२. Core Router Equipment	४७	X	X
सम्झौता बमोजिम जडान गर्नुपर्ने माईक्रोवेभ लिंक सम्बन्धी विवरण:			
माईक्रोवेभ स्पटको संख्या	X	X	18 hops
हालसम्म जडान गरिएको माईक्रोवेभ लिंक सम्बन्धी विवरण:			
माईक्रोवेभ स्पटको संख्या	X	X	X

* सेवा प्रदायकबाट Detail Implementation Plan भए पश्चात २०८३.५.५१ कि.मि. मात्र हुन आएको ।

** सेवा प्रदायकले जगेडाको रूपमा रहेको २ थान DWDM Test Bench को रूपमा पोखरा र बुटवलमा जडान गरेको ।

१.३ तोकिएका स्थानहरूमा कम्तिमा 20 Mbps क्षमताको Non-Dedicated ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा जडान तथा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम सम्बन्धमा:

ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी सञ्चालित परियोजनाहरू मध्ये भुक्तम्पबाट अति प्रभावित ८ जिल्लाहरू (काभ्रेपलान्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप र ओखलढुङ्गा) का

सबै स्थानिय तहको कार्यालयहरु, वडा कार्यालयहरु, सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरु, सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाहरुमा क्षमता अभिवृद्धि गर्न र जडान गर्न र सम्पूर्ण आधारभुत विद्यालयहरु गरी करिब ४,२५१ स्थानहरुमा कम्तिमा 20 Mbps क्षमताको Non-Dedicated ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा जडान गरी २ वर्ष सम्मको लागि महशुल बापतको रकम उपलब्ध गराउने कार्यको लागि सम्बन्धित गाउँपालिका/नगरपालिकाहरूसंग समझदारी-पत्रमा हस्ताक्षर गरी कार्य अगाडी बढाइएकोमा कार्तिक मसान्तसम्ममा कुल ७६ मध्ये ७१ गाउँपालिका/नगरपालिकाहरूसंग समझदारी-पत्रमा हस्ताक्षर भईसकेको ।

साथै भुक्तम्पबाट अति प्रभावित ८ जिल्लाहरु र काठमाडौं उपत्यका बाहेकका ६६ जिल्लाहरुका सम्पूर्ण सामुदायिक आधारभुत विद्यालयहरुमा कम्तिमा 20 Mbps क्षमताको Non-Dedicated ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा जडान तथा सञ्चालन गर्न कार्यक्रम अघि बढाइएकोमा कुल ६५६ मध्ये २८० स्थानिय तहहरूसंग समझदारी-पत्रमा हस्ताक्षर भईसकेको ।

२. बित्तीय प्रगति:

हालसम्म उपरोक्त ब्रोडब्याण्ड तथा सूचना महामार्ग परियोजनाहरुको संक्षिप्त बित्तीय प्रगति बिबरण यस प्रकार रहेको ।

विवरण	रकम
ब्रोडब्याण्ड परियोजना जम्मा सम्झौता रकम	रु. ५,६७,४६,९१,२७६।३९
सूचना महामार्ग परियोजना जम्मा सम्झौता रकम	रु. ९,८९,१७,००,०००।००
हाल सम्म ब्रोडब्याण्ड परियोजनाको लागि सेवा प्रदायकहरुलाई गरिएको भुक्तानी	रु. ३,८९,७०,३१,६३०.०२

हाल सम्म ब्रोडब्याण्ड परियोजनाको वित्तीय प्रगति प्रतिशत (%)	६८.६७
हाल सम्म सूचना महामार्ग परियोजना परियोजनाको वित्तीय प्रगति	प्याकेज १ को लागि Advanced Payment बापत रु ६१,५५,११,७७९।६३ तथा भन्सार महशुल बापत रु १२,८०,२०,४५७।०० मात्र भुक्तानी गरिएको। प्याकेज २ को लागि Advanced Payment बापत रु ४०,२०,००,०००।०० मात्र भुक्तानी गरिएको।

सन्तोष पौडेल
 प्रवक्ता
 निर्देशक
 नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण