

ग्रामीण दूरसंचार विकास कोष परिचालन गरी सञ्चालित कार्यक्रमहरूको वि. सं.
२०८३ साल असार मसान्तसम्मको प्रगति विवरण

१ .ब्रोडब्याण्ड एक्सिस नेटवर्क परियोजना (१८ वटा प्याकेजहरू) सम्बन्धमा:

ग्रामीण दूरसंचार विकास कोष परिचालन गरी ब्रोडब्याण्ड एक्सिस नेटवर्क बनाई ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन १८ वटा प्याकेजहरू मार्फत ७४ जिल्लाहरूका तोकिए स्थानहरूमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा जडान कार्य सम्पन्न भएको र उक्त परियोजनाको विवरण यस प्रकार रहेको ।

विवरण	स्थानीय तह (पालिका)को कार्यालय	वडा कार्यालय	माध्यमिक विद्यालय	स्वास्थ्य संस्था	कुल संख्या	भुक्तानी भएको रकम(रु.)(VAT सहित)
इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको	७०८	५९३३	५३१८	४२४९	१६,२०८	५,४३,७२,९३,१६९।४२

२. भुकम्प प्रभावित ८ जिल्लाहरू (काभ्रेपलान्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप र ओखलढुङ्गा)मा ब्रोडब्याण्ड सेवाको स्तरोन्नती गर्ने कार्यक्रम सम्बन्धमा:

ग्रामीण दूरसंचार विकास कोष परिचालन गरी सञ्चालित परियोजनाहरू मध्ये भुकम्पबाट अति प्रभावित ८ जिल्लाहरू (काभ्रेपलान्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप र ओखलढुङ्गा) का सबै स्थानीय तहका कार्यालयहरू, वडा कार्यालयहरू, सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरू तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाहरूमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवाको स्तर उन्नति गर्ने तथा सामुदायिक आधारभूत विद्यालयहरूमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा जडान गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत ७६ वटा स्थानीय तहहरू मध्ये ७३ वटा स्थानीय तहहरूसँग समझदारी-पत्रमा हस्ताक्षर भएको र उक्त कार्यक्रमको प्रगति यस प्रकार रहेको ।

कार्य सम्पन्न भएका स्थानिय तहहरूको संख्या	पालिकाको कार्यालय/ वडा कार्यालयको संख्या	सामुदायिक विद्यालयको संख्या	सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था/अस्पतालको संख्या	कुल संख्या	भुक्तानी भएको रकम(र.)(VAT सहित)
५३	५२५	२३६०	६४३	३५२८	१७,५७,४९,४९५।८६

भुक्तानी हुन बाँकी सम्बन्धित स्थानीय तहहरूबाट प्राप्त विवरण तथा भुक्तानी दावीको सम्बन्धमा अध्ययन भईरहेको।

३. काठमाडौँ उपत्यका तथा भुक्म्प प्रभावित ८ जिल्लाहरू बाहेकका ६६ जिल्लाका सामुदायिक आधारभूत विद्यालयहरूमा ब्रोडब्याण्ड पुर्‍याउने कार्यक्रम सम्बन्धमा:

भुक्म्पबाट अति प्रभावित ८ जिल्लाहरू (काभ्रेपलान्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप र ओखलढुङ्गा) र काठमाडौँ उपत्यका बाहेकका ६६ जिल्लाहरूका सबै सामुदायिक आधारभूत विद्यालयहरूमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा जडान तथा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत ६५६ वटा स्थानिय तहहरू मध्ये ३६२ वटा स्थानिय तहहरूसंग समझदारी-पत्रमा हस्ताक्षर भएको र उक्त कार्यक्रमको प्रगति यस प्रकार रहेको।

कार्य सम्पन्न भएका स्थानिय तहहरूको संख्या	सामुदायिक आधारभूत विद्यालयको संख्या	भुक्तानी भएको रकम(र.)(VAT सहित)
१३५	४०१२	२३,४६,३२,९५६।८२

भुक्तानी हुन बाँकी सम्बन्धित स्थानीय तहहरूबाट प्राप्त विवरण तथा भुक्तानी दावीको सम्बन्धमा अध्ययन भईरहेको।

४ .मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्ग परियोजना:

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी सञ्चालित मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने कार्यलाई तीनवटा प्याकेजहरू मार्फत अगाडि बढाईएको र उक्त परियोजनाको प्रगति विवरण यस प्रकार रहेको।

क) प्याकेज १ (कोशी प्रदेश, मधेश प्रदेश र बागमती प्रदेश):

उक्त प्याकेजका लागि श्री नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड संग सम्झौता भएको। यस प्याकेज अन्तर्गत कोशी प्रदेश अन्तर्गतको कार्य सम्पन्न भईसकेको, मधेश प्रदेश र बागमती प्रदेशको सम्बन्धमा विभिन्न Force Majeure र कारणहरूले सम्पन्न हुन नसकेको रूढहरूको Scope Change को सहमति तथा सम्झौताको म्याद थपका लागि अनुरोध प्राप्त भएकोमा Scope Change को लागि सहमति प्रदान गरी सम्झौताको म्याद थप गरिएको। यस प्याकेजको हालसम्मको भौतिक तथा वित्तिय प्रगति देहाय बमोजिम रहेको।

क्र.सं.	विवरण	लक्ष्य	भौतिक प्रगति	वित्तिय प्रगति
१	अप्टिकल फाईबरको दूरी (कि. मी.)	२१७९	१४४९।४४६	१,६९,८४,९२,३२४।४५ (भन्सार महशुल सहित)
२	DWDM System (2 Test Bench सहित)	२७	२७	
३	Core Router Equipment (3 Test Bench सहित)	५१	५१	

नोट: यस अघि DWDM System को लक्ष्य २८ वटा संख्या रहेकोमा १ वटा DWDM System जडान नभएको हुँदा सो लाई घटाई २७ वटा संख्या कायम गरिएको।

ख) प्याकेज २ (गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश):

उक्त प्याकेजका लागि उक्त प्रदेशहरूमा मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने कार्यको लागि श्री नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड मार्फत गर्ने गरी नेपाल सरकारबाट दूरसंचार ऐन, २०५३ को दफा २० बमोजिम निर्देशन प्राप्त भएकोमा यस प्राधिकरण र नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड बीच मिति २०८२/०४/३० मा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको। समझदारी पत्र बमोजिम यस परियोजनाको लागि नेपाल दूरसंचार कम्पनी लि. बाट मिति २०८३/०३/१८ गते विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detailed Project Report) प्राप्त भई सो प्रतिवेदन प्राधिकरणमा अध्ययनको क्रममा रहेको।

ग) प्याकेज ३ (कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश):

उक्त प्याकेजका लागि नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड संग सम्झौता भएको। यस परियोजना अन्तर्गत राष्ट्रिय निकुन्जहरु (शुक्लाफाँटा, बाँके र बर्दिया) बाट अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन सहमति प्राप्त भइसकेको अवस्था रहेको। यस प्याकेजको हालसम्मको भौतिक तथा वित्तिय प्रगति देहाय बमोजिम रहेको।

क्र.सं.	विवरण	लक्ष्य	भौतिक प्रगति	वित्तिय प्रगति
१	अप्टिकल फाइबरको दूरी (कि. मी.)	११५४	७९९	३०,६७,२७,०२७।७८ (VAT बाहेक)
२	DWDM System (2 Test Bench सहित)	२८	२३	
३	Core Router Equipment (3 Test Bench सहित)	५६	४६	
४	माइक्रोवेव स्पटको संख्या	२१	२०	

५. ब्रोडब्याण्ड नेटवर्क विस्तार गर्ने सम्बन्धमा:

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी “ब्रोडब्याण्ड नेटवर्क नपुगेका गाँउपालिका तथा नगरपालिकाको कार्यालयहरू तथा वडा कार्यालयहरूसम्म अप्टिकल फाइबर, Wireless, VSAT लगायत प्रविधि मार्फत ब्रोडब्याण्ड नेटवर्क सेवा विस्तार गर्ने।” योजना अन्तर्गत सबै स्थानीय तहहरूमा हालको ब्रोडब्याण्ड सेवाको अवस्थाको जानकारीको लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी तथ्यांक संकलन गरी अध्ययन भइरहेको।

६. दूरसञ्चार सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने सम्बन्धमा:

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी “मोबाईल सेवा नपुगेका लोकमार्ग, दुर्गम क्षेत्र, उच्च पहाडी तथा हिमाली जिल्ला र सीमा क्षेत्रमा मोबाईल सेवा विस्तार गर्ने। साथै, आवश्यकता अनुसार Tower, Power, Shelter, Microwave Radio उपकरणहरू लगायतका पूर्वाधार निर्माण/ आपूर्ति गर्ने/ गराउने।” योजना अन्तर्गत आवश्यक अध्ययन भई 2G तथा 4G सेवा विस्तारको लागि प्रक्रियामा रहेको।